

判定区分一覧表

令和3年3月現在

No.	橋梁番号 (分割番号)	点検年	橋梁名	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	判定 区分
1	0001	2021	十弗1号橋	十弗北栄線	1	鋼溶接橋	H形鋼(不明)	7.18	7.80	7.00	1972	50	Ⅱ
2	0001	2021	十弗1号橋	十弗北栄線	1	PC橋	プレテン床版	7.18	1.80	1.50	1972	50	Ⅱ
3	0002	2021	十弗2号橋	十弗北栄線	1	鋼溶接橋	H形鋼(不明)	6.52	7.80	7.00	1971	51	Ⅱ
4	0002	2021	十弗2号橋	十弗北栄線	1	PC橋	プレテン床版	6.52	1.85	1.55	1971	51	Ⅱ
5	0003	2021	十弗橋 (9550)	十弗北栄線	1	鋼溶接橋	I桁(合成)	38.10	12.00	11.00	1997	25	Ⅱ
6	0004	2021	高橋橋 (5068)	平和礼作別線	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	19.40	9.40	8.20	1989	33	Ⅱ
7	0005	2021	新平和橋 (9553)	平和礼作別線	1	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	24.00	8.50	7.50	1980	42	Ⅱ
8	0007	2021	西原2号橋	農野牛北1線	1	RC橋	RC溝橋(BOXカル バート)	3.50	7.20	7.20	1972	50	Ⅱ
9	0009	2021	西原1号橋 (5266)	農野牛北1線	1	PC橋	ボステン中空床版	28.40	8.70	7.50	2002	20	Ⅰ
10	0010	2021	北栄8号橋	北栄幹線	1	PC橋	PC 床版橋その他	5.34	7.70	6.50	1991	31	Ⅰ
11	0014	2021	記念橋 (4971)	二宮第2幹線	2	鋼溶接橋	H形鋼(合成)	40.00	7.00	6.00	1977	45	Ⅲ
12	0016	2021	報徳橋 (9977)	二宮第2幹線	2	鋼(鉄)リ ハット橋	H形鋼(合成)	52.68	6.50	5.50	1974	48	Ⅰ
13	0020	2021	桜井橋	小川幹線	1	PC橋	PC 床版橋その他	7.45	5.60	5.00	1972	50	Ⅰ
14	0024	2021	新栄橋	豊頃循環線	1	PC橋	プレテン中空床版	14.06	7.70	6.50	1989	33	Ⅱ
15	0025	2021	15号橋	幌岡15号線	1	鋼溶接橋	I桁(合成)	19.30	8.70	7.50	1996	26	Ⅱ
16	0028	2021	背負1号橋	背負幹線	1	PC橋	プレテン中空床版	13.00	8.70	7.50	2003	19	Ⅰ
17	0029	2021	山下橋 (4972)	ワッカリベツ線	1	鋼溶接橋	I桁(合成)	16.50	7.70	7.00	1977	45	Ⅲ
18	0031	2021	礼文内3号橋	礼文内3循環線	1	PC橋	プレテン床版	9.80	8.70	7.50	1984	38	Ⅰ
19	0033	2021	熊野橋 (9554)	礼文内線	1	鋼溶接橋	I桁(合成)	24.00	6.00	5.00	1976	46	Ⅲ
20	0034	2021	1号橋	仁徳線	1	PC橋	プレテン床版	11.55	6.20	5.00	1988	34	Ⅰ

判定区分一覧表

No.	橋梁番号 (分割番号)	点検年	橋梁名	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	判定 区分
21	0036	2021	安骨橋	安骨線	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカル パート)	3.50	10.00	9.40	1982	40	II
22	0037	2021	佐竹橋 (4930)	背負安骨線	1	鋼溶接橋	I桁 (合成)	15.90	5.60	5.00	1979	43	II
23	0039	2021	井下橋 (4973)	長節海岸線	1	鋼溶接橋	H形鋼 (合成)	24.80	8.70	7.50	1988	34	II
24	0040	2021	長節1号橋	長節海岸線	1	RC橋	RC床版橋 (その他)	6.30	4.80	4.00	1975	47	II
25	0041	2021	栄橋	大津栄通り	2	RC橋	RC溝橋 (BOXカル パート)	4.75	12.50	11.90	1977	45	II
26	0042	2021	礼作別第二号 幹線橋	礼作別第一号幹線	1	PC橋	プレテン床版	8.44	8.70	7.50	1988	34	II
27	0043	2021	礼文内1号橋 (9559)	北星礼文内線	3	鋼溶接橋	I桁 (合成)	59.60	5.00	4.00	1975	47	II
28	0045	2021	上旅来橋	上旅来線	1	PC橋	プレテン床版	9.40	7.50	6.50	1986	36	I
29	0047	2021	牛首別番号橋	牛首別番号線	1	RC橋	RC床版橋 (その他)	7.34	7.50	6.50	1981	41	I
30	0048	2021	宝来橋 (9557)	久保線	2	鋼溶接橋	I桁 (合成)	51.40	5.80	5.00	1968	54	I
31	0050	2021	2号橋	久保第11号支線	1	PC橋	PC 床版橋その他	10.40	4.60	4.00	1976	46	III
32	0052	2021	櫛内橋	上湧洞線	1	鋼溶接橋	H形鋼 (合成)	12.40	4.60	4.00	1964	58	II
33	0053	2021	背負分線橋 (9556)	背負分線	1	鋼溶接橋	I桁 (合成)	15.38	6.00	5.00	1972	50	III
34	0057	2021	朝倉橋	礼文内第2分線	1	RC橋	RC床版橋 (その他)	9.45	4.10	3.50	1974	48	II
35	0058	2021	野宮橋	平和東9線	1	PC橋	PC桁橋 (その他)	17.90	5.20	4.00	1991	31	I
36	0059	2021	保栄1号橋 (4976)	保栄1号線	2	鋼溶接橋	I桁 (合成)	41.43	3.80	3.00	1978	44	III
37	0060	2021	保栄2号橋 (4977)	保栄2号線	2	鋼溶接橋	I桁 (合成)	41.30	3.80	3.00	1978	44	III
38	0061	2021	鈴木橋	石神山陰線	1	RC橋	RC床版橋 (その他)	10.50	4.60	4.00	1974	48	II
39	0062	2021	大川1号橋 (5099)	大川1号線	2	鋼溶接橋	I桁 (合成)	41.27	3.70	3.00	1978	44	III
40	0063	2021	大川2号橋 (4978)	大川2号線	2	鋼溶接橋	I桁 (合成)	41.34	3.70	3.00	1978	44	III

判定区分一覧表

No.	橋梁番号 (分割番号)	点検年	橋梁名	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	判定 区分
41	0064	2021	旅来第2号橋	旅来第3号支線	1	RC橋	RC床版橋（その他）	8.40	4.70	4.00	1979	43	Ⅱ
42	0065	2021	下砂川橋 (5021)	石神茂岩線	1	鋼溶接橋	I桁（合成）	30.80	6.20	5.00	1998	24	Ⅱ
43	0067	2021	保栄3号橋	農野牛1号支線	2	鋼溶接橋	H形鋼（合成）	42.21	6.00	5.00	1981	41	Ⅲ
44	0069	2021	太田橋 (5092)	久保13線	1	鋼溶接橋	H形鋼（合成）	23.50	4.00	3.00	1983	39	Ⅲ
45	0073	2021	小坂橋 (5267)	牛首別東42線	2	鋼溶接橋	I桁（合成）	44.23	6.50	5.50	1987	35	I
46	0074	2021	第1号橋	旅来5号支線	1	PC橋	プレテン床版	9.04	5.70	5.00	1984	38	I
47	0075	2021	杉野橋 (5154)	農野牛北9線	2	鋼溶接橋	I桁（合成）	41.80	5.00	4.00	1983	39	Ⅱ
48	0076	2021	川原橋 (5066)	農野牛北11線	2	鋼溶接橋	I桁（合成）	42.10	5.20	4.00	1989	33	I
49	0077	2021	杉中橋 (5155)	農野牛北12線	1	鋼溶接橋	H形鋼（合成）	36.00	5.20	4.00	1990	32	Ⅱ
50	0078	2021	礼作別第1号 幹線橋	礼作別第1号幹線	1	PC橋	プレテン床版	11.50	7.70	6.50	1986	36	Ⅱ
51	0079	2021	農野牛町有林 1号橋	農野牛町有林線	1	RC橋	RC床版橋（その他）	7.40	4.00	3.60	1970	52	Ⅲ
52	0085	2021	込堂橋 (4970)	湧洞11号線	2	鋼溶接橋	I桁（合成）	41.56	4.30	3.50	1980	42	Ⅱ
53	0089	2021	北2号支線橋	牛首別北2号支線	1	鋼溶接橋	I桁（合成）	34.20	5.20	4.00	2000	22	I
54	0090	2021	北1号支線橋	牛首別北1号支線	1	鋼溶接橋	I桁（合成）	30.00	5.20	4.00	1996	26	I
55	0091	2021	中村橋	北4丁目線	2	PC橋	ラーメン橋	4.55	11.00	10.40	1991	31	Ⅱ
56	0094	2021	武安橋 (5389)	旅来長節線	1	鋼溶接橋	I桁（非合成）	42.90	11.30	10.50	1977	45	I
57	0095	2021	二里塚橋	平和幹線	1	PC橋	プレテン床版	10.94	8.20	7.00	1996	26	I
58	1001	2021	平和礼作別橋	平和礼作別線	1	RC橋	RC溝橋（BOXカル パート）	2.60	15.00	14.50	1985	37	I
59	1007	2021	十弗沢橋	十弗北栄線	1	PC橋	PC 床版橋その他	5.30	10.50	9.50	1982	40	I
60	1015	2021	富橋	富通り	1	H型鋼	H形鋼（合成）	5.00	6.00	6.00	1993	29	Ⅲ

判定区分一覧表

No.	橋梁番号 (分割番号)	点検年	橋梁名	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	判定 区分
61	1016	2021	中央橋	大津中央通り	2	RC橋	RC溝橋 (BOXカル パート)	6.00	12.30	11.70	1975	47	II
62	1017	2021	人道跨線橋	豊頃駅連絡線	5	鋼溶接橋, 鋼溶接 橋, 鋼溶接橋, 鋼 溶接橋, 鋼溶接橋	H形鋼 (不明), H形鋼 (不明), H形鋼 (不 明), H形鋼 (不明), H形鋼 (不明)	51.09	1.90	1.50	1978	44	III

判定区分

区 分		状 態
I	健 全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

I	20
II	28
III	14
IV	0
-	0