

## 豊頃小学校改修工事 質疑と回答

番号	工種	図番	質疑	回答
2-2	建築	A-015 内訳書 p 16	外断熱工法が改修概要(1)仕様材料一覧と内訳書で相違しています。どちらを適用しますか。  (質疑3月30日)	内訳書：基礎複合パネル後貼りをA-015 フライアッシュGPパネルと読み換える。 内訳書：鋼製受下地GWボードt100 をA-015 スタッドボードG3と読み換える。  (回答4月4日)
		内訳書 P41	F-30.31ベンチの適要にナラ床材再生利用とありますが、今回の撤去にナラ床材の撤去は見当たりません。ナラ床材は支給して頂けるのでしょうか。図面に家具図がないため仕様が不明です。図面の提示願いたします。  (質疑3月30日)	ナラ床材撤去は既存フローリングブロック撤去と読み換え下さい。 ※図面は別途追記します。  (回答4月4日)
		内訳書 P41	F-32～35の家具図の記載が図面にありません。図面の提示願います。  (質疑3月30日)	※図面は別途追記します。  (回答4月4日)
		A-112 内訳書 p 38	A-112新設家具図(2) F-06手洗いカウンターの詳細図に斜線が引かれております。 内訳書F-06a、06 b 洗面カウンターはどのように考えれば宜しいでしょうか。 新しい家具図があれば提示願います。  (質疑3月30日)	A-112の手洗いカウンターは、改修後の職員WCのカウンターであり機械設備工事で設置します。 内訳書にある洗面カウンターは、A-044、A-064、A-084にある既存と同等の児童用の手洗い、水飲みを示します。  (回答4月4日)