

豊頃小学校改修工事 質疑と回答

番号	工種	図番	質疑	回答
2-3	建築	A-015 内訳書 P16	改修概要(1)外壁下地調整では、カチオン系フイラー全面しごきとなっておりますが、内訳では下地調整C-1と相違しております。内訳書を正と考えて宜しいでしょうか。 (質疑3月30日)	ご理解のとおり。 (回答4月4日)
		A-015 内訳書 P16	改修概要(1)外壁仕上材では透湿弾性仕上塗材に上塗り水性弾性セラタイトFとなっておりますが、内訳では上塗りのみの複層塗材Eと相違しております。内訳書を正と考えて宜しいでしょうか。 (質疑3月30日)	ご理解のとおり。 (回答4月4日)
		A-015 A-022 内訳書 P12	改修概要(1)屋上ウレタン防水ではダイレックスSPOR-200工法となっておりますが、R階平面図ではウレタン防止トップコート増し塗りと相違しております。改修概要を正と考えて宜しいでしょうか。 (質疑3月30日)	ご理解のとおり。 (回答4月4日)