

豊頃小学校改修工事 質疑と回答

番号	工種	図番	質疑	回答
5-1	電気	E-12	<p>【電灯設備】</p> <p>職員室電灯設備のスイッチが記載有りません、どの系統でスイッチが何個必要か指示をお願いします。</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p>	<p>窓側・中間・廊下 3系統としてください。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p>
		E-13	<p>吹抜の照明器具は1台取替のみとなっていますが、E-57図では、2台ありますが1台で宜しいですか。</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p>	<p>ご理解のとおり。1台です。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p>
		E-14	<p>アリーナ放送室・ステージの照明器具取替になっていますが、E-54図の埋込器具より今回露出器具に取替です。建築工事にて天井改修になっていませんが建築工事にて改修して頂けることでよろしいですか。</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p>	<p>埋込器具に並べて直付器具を付けて配線切り替えてください。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p>
			<p>アリーナホール照明器具が図面ではLRS7-4-65に(埋込型スクールソフト)になっておりますが、内訳ではLSS7-4-56(露出型)となっております。ほかの廊下は埋込型なのでLRS6-4-65の器具としてよろしいですか。</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p>	<p>ご理解のとおり。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p>